ANGEBOTS-/BESTELLFORMULAR

MAATZ CHRISTENSEN®

Können im Detail.

Telefax: +49 (2871) 2138-99

Hydraulische Weichen

Firma _____ Telefon _____

Projekt _____ Telefax _____

Sachbeabeiter _____ Datum _____

Runde Weichen Typ I

	Größe	Durchsatz (in kg/h*)	KV/KR	AV/AR
☐	100	4.000	DN 40	DN 50
☐	150	8.000	DN 50	DN 65
☐	200	12.000	DN 50	DN 80
☐	250	30.000	DN 80	DN 125
☐	300	50.000	DN 100	DN 150
☐	400	100.000	DN 150	DN 200
☐	500	150.000	DN 200	DN 250
☐	600	200.000	DN 250	DN 300

Runde Weichen Typ III

	Größe	Durchsatz (in kg/h*)	KV/KR, AV/AR	Gesamth. (in mm)
☐	100	4.000	DN 50	1.810
☐	150	8.000	DN 50	1.820
☐	200	12.000	DN 80	1.830
☐	200	20.000	DN 100	1.830
☐	250	30.000	DN 125	1.890
☐	300	50.000	DN 150	1.900
☐	400	100.000	DN 200	2.180
☐	500	150.000	DN 250	2.750
☐	600	200.000	DN 300	3.070
☐	700	300.000	DN 350	3.640
☐	800	400.000	DN 400	4.010

Quadratische Weichen Typ III

	Größe	Durchsatz (in kg/h*)	KV/KR, AV/AR
☐	120/120	8.000	DN 65
☐	160/160	12.000	DN 80
☐	200/200	20.000	DN 100
☐	250/250	38.000	DN 125
☐	300/300	60.000	DN 150
☐	350/350	90.000	DN 200
☐	400/400	120.000	DN 250

Runde Weichen Typ I



Runde Weichen Typ III



Quadratische Weichen Typ III

Ausstattung

- ☐ Düsenrohr _____ Stück
- ☐ Lochblech horizontal _____ Stück
- ☐ Einströmbögen _____ Stück
- ☐ _____ _____ Stück
- ☐ _____ _____ Stück

Oberfläche

- ☐ Epoxydharz-Zinkphosphat (standard)
- ☐ sandgestr., Epoxydharz 2x (AGI)
- ☐ pulverbeschichtet
- ☐ verzinkt

Sonstige

- ☐ Entlüftung _____ DN
- ☐ Entschlamm./Entleer. _____ DN

Konsolen

standardmäßig werden 3 Rohrkonsolen mit Grundplatten verbaut. Standardhöhe 200 mm zwischen OKF und UK Klöpperboden.

max. Betriebsüberdruck _____ **bar**

Max. Temperatur _____ °

Fertigdämmung

- ☐ PU-Hartschaum (bis DN 400 bzw. 400/400)

Sonderwünsche (z. B. abweichende Höhenangaben)**:**